

Temat: dot. rozbudowy parkingu przy ul. Pawińskiego

Nadawca: Drewiczewska Barbara <bdrewiczewska@zzw.waw.pl>

Data: 2018-02-08 12:52

Adresat: "m.a.ziemianski@gmail.com" <m.a.ziemianski@gmail.com>, "biuro@mt-uslugi.pl" <biuro@mt-uslugi.pl>

Kopia: Kowalska Agnieszka <agnieszka.kowalska@zzw.waw.pl>

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2017 z uwzględnieniem uzupełnienia z dnia 2 lutego 2018, w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, Zarząd Zieleni m. st. Warszawy przedstawia swoje uwagi do projektu:

1. W celu zapewnienia prawidłowego rozwoju drzew, oraz ograniczenia ingerencji w ich system korzeniowy zredukować należy liczbę miejsc parkingowych odpowiednio o 4 miejsca w sąsiedztwie drzew o numerach inw. 3 i 4, oraz o dodatkowo 1 miejsce w sąsiedztwie drzewa o numerze inw. 5.

Nie należy przycinać żywych gałęzi drzewa o numerze inw. 5. Cięcie koron jest zabiegiem nadużywanym i osłabiającym drzewo. W sąsiedztwie drzewa prace prowadzić ze szczególną ostrożnością.

3. Na czas prowadzenia prac sugeruje się wygrodzić drzewa o numerach inw. 6-14. Drzewa powinny zostać wydzielone przestrzennie z terenu budowy za pomocą ogrodzenia ochronnego. Ogrodzenia takie należy wznieść przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych działań związanych z realizacją inwestycji. Powinno ono być widoczne, wysokie (minimum 120 cm) i trwałe.
4. Pozostałe pojedyncze egzemplarze drzew w sąsiedztwie inwestycji należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót poprzez szczelne oszalowanie deskami o grubości min. 2 cm i długości min. 1.5 m. Deski należy zamocować okręcając je drutem co ok. 40 cm. Zabrania się używania do tego celu gwoździ i innych materiałów, które mogłyby uszkodzić pień drzewa.
5. W uzupełnionym wniosku prosimy o przedstawienie sposobu ochrony istniejącej zieleni z uwzględnieniem następujących uwag:
 - a. Nie wolno dopuszczać do poruszania się i postoju samochodów i pojazdów ciężkiego sprzętu w bezpośrednim otoczeniu drzew.
 - b. W strefie korzeniowej drzew zabrania się składowania materiałów budowlanych, ziemi z wykopów. Zabronione jest też składowanie ziemi z wykopu bezpośrednio na trawnikach.
 - c. Wszystkie prace ziemne w obrębie systemów korzeniowych drzew należy wykonywać ręcznie.
6. Na inwestorze spoczywa obowiązek odtworzenia wszystkich naruszonych podczas prowadzenia prac trawników.

Pozdrawiam,

Basia Drewiczewska



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

e-mail: bdrewiczewska@zzw.waw.pl, www.zzw.waw.pl

FB [/ZaradZieleniWarszawy](#), FB [/WarszawskieOgrodniczkiWarszawscyOgrodnicy](#)